



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Πληροφορίες : Φίλιππος Κοζιώνας
Ταχ.Δ/ση : Ληλαντίων και Μεγασθένους 34
-Χαλκίδα 34 100
Τηλ: 2221355143,6973237334
FAX : 2221035000
Email: filippos.kozionas @0932.syzefxis.gov.gr

Χαλκίδα : 15-10-2015
Αριθμ. Πρωτ.: 45212

✓ **ΠΡΟΣ:** ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Χαϊνά & Αποστολίδου 29- 34100 Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την πορεία του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΔΙΑΚΟΥ» στην Χαλκίδα.

Σχετ.: (α) Το από 1-10-2015 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του (α) σχετικού, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

(α) Η σύμβαση του έργου του θέματος υπεγράφη την 12-4-2013 με αριθμό πρωτ. 23148 για συνολικό ποσό (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) 575.398,62€, χαρακτηρίζεται δε από τρεις κύριες κατηγορίες έργων, οδοποιΐας, αποχέτευσης ομβρίων και ηλεκτροφωτισμού. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν μέχρι την 11-6-2014.

Με την 147/13-06-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας, χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών πέντε μηνών μέχρι την 11-11-2014.

Με την 29/11-02-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας, χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έξι μηνών μέχρι την 10-05-2015.

Με την 175/19-05-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας, χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών επτά μηνών μέχρι την 10-12-2015.

(β) Το έργο βρίσκεται στην υλοποίηση κατασκευής της πρώτης φάσης αυτού (με βάση τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της περιοχής) που αφορά το κυριότερο τμήμα της οδού Αθανασίου διάκου με τις διασταυρούμενες οδούς αυτής από το ύψος της οδού Αμπελακίων μέχρι και την συμβολή της με την οδό Παλαμίδα. Το φυσικό αντικείμενο που απομένει, αφορά στην ολοκλήρωση της οδοστρωσίας και των τεχνικών έργων (πεζοδρόμια, κλπ), τμήματος της αποχέτευσης και στο σύνολο της ασφαλτόστρωσης και του ηλεκτροφωτισμού, τα οποία προβλέπεται άμεσα να ολοκληρωθούν, προ απροβλέπτων περιστάσεων.



Η κατασκευή της δεύτερης φάσης του έργου που αφορά το υπόλοιπο τμήμα της οδού Αθανασίου διάκου με τις διασταυρούμενες οδούς αυτής από το ύψος της οδού Αμπελακίων μέχρι και λίγο πέραν από το ύψος της οδού Μπουμπουλίνας, δύναται να αρχίσει αμέσως μετά την ασφαλτόστρωση του προηγούμενου τμήματος.

Ε.Δ.:1. Φ.Κοζιώνα
2. Αρχείο

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΤΥΔΧ

Φίλιππος Κλάγκος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

